

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o dílo č. V - 321 - 00 / 13***uzavřený podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami*

OBJEDNATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Jejíž jménem jedná: Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 602 106 090

*(dále jen „objednatel“)***a**

ZHOTOVITEL: AgPOL s. r. o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 44147
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, jednatelem společnosti
Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
IČ, DIČ: 28597044, CZ28597044
Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu: 43-5130280277/0100
ID datové schránky: ydbjhuf
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Jiří Balabuch, zodpovědný projektant
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu bodu 11.3. Smlouvy tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo č.: V – 321-00/13 (dále jen Smlouva) mění takto:

1. V článku II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se termíny předmětu díla mění na:

- Zpracování a odevzdání PD pro územní rozhodnutí do:

7. 2. 2014

- Zpracování a odevzdání PD pro provádění stavby, zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a zpracování změn do PD a podání žádosti o stavební povolení nejpozději do:

7. 3. 2014

Důvodem změny termínu plnění byla změna navrhované trasy nového výtlačného řadu. Na základě 1. TER bylo účastníky jednání rozhodnuto provést místní šetření za účelem vytipování nové trasy výtlačného řadu. Původně navrhovaná trasa byla umístěna v silnici a ochranném pásmu silnice, v obci ve vozovce s dotčením inženýrských sítí. Původní trasa byla nereálná a finančně velmi náročná. Upřesněná trasa byla předána k odsouhlasení.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemný smluvní vztah se řídí tímto dodatkem již ode dne 15. 1. 2014.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne:

6.2.14

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



V Olomouci dne: - 5 -02- 2014

AgPOL s. r. o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel

