

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**Č.: U-249-00/14**

uzavřené dne 29.05.2014

SMLUVNÍ STRANY**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zastoupená: Ing. Dagmar Kynclová, MBA - ředitelka

IČ: 604 60 580

DIČ: CZ604 60 580

Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

č. účtu: 30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6

(dále jen „objednatel“)

a

WELLCO Brno s.r.o.

se sídlem: Příkop 6, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti

IČO: 253 37 009

DIČ: CZ253 37 009

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26610

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 1014030379/5500

ID datové schránky: 5crbt9a

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, dohodly na uzavření tohoto

Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. ze dne 29.05. 2014

(dále jen „dodatek“)

Tímto dodatkem se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, a s jejím čl. 6.7 a čl. 17.3 mění smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky nazvané „Zateplení objektu internátu – Brno, Tučkova 23“ v těchto částech:

Článek 1**V článku 6 Cena díla se ruší odstavce 6.2, 6.3 a 6.4. Odstavce 6.2 a 6.3 se nahrazují tímto zněním:**

6.2. Celková cena díla vč. rezervy činí celkem : **25.882.564 Kč bez DPH** (slovy: dvacet pět milionů osmset osmdesát dva tisíc pět set šedesát čtyři korun českých).

6.3. Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla určena následovně:

- a) dílo dle bodu 4.1 - cena **25.787.564 Kč bez DPH** (slovy: dvacet pět milionů sedm set osmdesát sedm tisíc pět set šedesát čtyři korun českých);
- b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 4.2 - cena **70.000 Kč bez DPH** (slovy: sedmdesát tisíc korun českých);
- c) povinná publicita – billboard a pamětní deska dle bodu 4.3.1 a 4.3.2 - cena **25.000 Kč bez DPH** (slovy: dvacet pět tisíc korun českých);



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Článek 2

Příloha č. 3 smlouvy o dílo - Položkový rozpočet včetně jednotkových cen pro jednotlivé části díla – je doplněna o rozpočet změn, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet změn

- 8 -10- 2014

V Praze dne

Za objednatele




ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 158S/1, 160 00 Praha 6
IČO:60460580

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka

- 8 -10- 2014

V Brně dne

Za zhotovitele




WELLCO Brno s.r.o.
Ing. Jan Šenkýř
jednatel společnosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o., Příkop 6, 60200 Brno**Investor: **Armádní Servisní, příspěvková organizace,
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6- Dejvice**

Datum:

Název akce: **Zateplení objektu internátu – Brno, Tučkova 23**Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Z01a Změnový rozpočet ostění oken

Předmět změny: **Materiálová změna konstrukce interiérové obložení ostění, nadpraží a konstrukce parapetu oken a balkónových sestav v celém objektu.**

Popis a zdůvodnění změny: **Po provedené demontáži stávajícího dřevotřískového obložení ostění, nadpraží a parapetu bylo zjištěno, že stávající desky nejsou impregnované a jsou poškozeny vlivem průniku vlhkosti do jádra dřevotřískových desek v tak velkém rozsahu, který vylučuje jejich další použití.**

Z těchto důvodů byla vybrána následující metoda opravy. Pro pásová okna v blok A byla zvolena technologie s využitím SDK konstrukce ostění a nadpraží, parapet bude tvořit pracovní deska v šířce 500 – 600 mm s větracími mřížkami. Pro ostatní okna byla zvolena úprava ostění a nadpraží s využitím pojistně nýtované nalepovací lišty z tvrdého PVC s utěšňovacím jazýčkem z měkkého PVC.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:



Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM
30.7.2014*SOUHLASÍM*
30.7.2014

Příloha : Z01a Změnový rozpočet ostění oken

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnostiPro vodu,
vzduch a přírodu

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	28.7. 2014	
<p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</u></p> <p>Předmět změny: Materiálová změna konstrukce interiérové obložení ostění, nadpraží a konstrukce parapetu oken a balkónových sestav v celém objektu.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po provedené demontáži stávajícího dřevotřískového obložení ostění, nadpraží a parapetu bylo zjištěno, že stávající desky nejsou impregnované a jsou poškozeny vlivem průniku vlhkosti do jádra dřevotřískových desek v tak velkém rozsahu, který vylučuje jejich další použití.</p> <p>Z těchto důvodů byla vybrána následující metoda opravy. Pro pásová okna v blok A byla zvolena technologie s využitím SDK konstrukce ostění a nadpraží, parapet bude tvořit pracovní deska v šířce 500 – 600 mm s větracími mřížkami. Pro ostatní okna byla zvolena úprava ostění a nadpraží s využitím pojistně nýtované nalepovací lišty z tvrdého PVC s utěšňovacím jazýčkem z měkkého PVC.</p>		
Počet připojených listů specifikací: Z01a Změnový rozpočet ostění oken	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
273 318,- Kč	1 261 206,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
987 888,- Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podcabská 1583/1, 602 00 Praha 6 IČO: 60450580</p> <p>Datum: 23-09-2014</p>	 <p>Datum: 30.7.2014</p>	

Za
Ověřil: Schválil:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z01a	Změnový rozp. ostění oken vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Tučkova 23		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
50143	Tučkova 23		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	50143
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	58 544	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 202 662	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 261 206	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 261 206	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 261 206	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
			
Základ pro DPH	21,0 %		1 261 206 Kč
DPH	21,0 %		264 853 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 526 059 Kč

Poznámka :



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Stavba : 50143 Tučkova 23
Objekt : 01 Tučkova 23

Rozpočet : Z01a
Změnový rozp. ostění oken vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	21 063	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	37 481	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	44 151	0	0	0
763 Dřevostavby	0	629 483	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	436 902	0	0	0
784 Malby	0	92 125	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 544	1 202 662	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 261 206	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 261 206	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 261 206	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 261 206	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 261 206	0
Provoz investora	0	0,0	1 261 206	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 261 206	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 261 206	0
CELKEM VRN				0



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnový rozp. ostění oken vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m pro malby 2x: sekce A 1-5NP:5*(44,00*2*2,00+18,00*2,00) 6NP:(16,50*2,00+2*36,50*2,00)	m2	1 239,00	17,00	21 063,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 063,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	997013117U00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	27,60	340,00	9 384,00
3	997013219U00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 2*27,6	t	55,20	21,00	1 159,20
4	997013501U00	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 27,60	t	27,60	132,00	3 643,20
5	997013509U00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10*27,6	t	276,00	6,00	1 656,00
6	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,60	784,00	21 638,40
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				37 480,80
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	713291222	montáž parotěsné zábrany stěn folií 1108,20*0,80 16,25	m2	902,81	31,00	27 987,11
8	67352295	Fólie standard parozábrana - dodávka 902,81*1,2	m2	1 083,37	14,92	16 163,91
Celkem za		713 Izolace tepelné				44 151,02
Díl: 763		Dřevostavby				
9	763111722U00	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 6NP strana do ulice - boky oken:10*2*2,40	m	48,00	60,00	2 880,00
10	763131511U00	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD doplnění podhledu: 6NP strana do ulice - vrch oken:30,60*0,28+2,40*0,32*10	m2	16,25	440,00	7 149,12
11	763164531U00	Sádrokartonový obklad tvar L rozv.šířka do 800mm na kové nosné konstrukci desky 12,5mm standart budova A - ostění oken: 1NP:(4,59+2*1,50) (1,80+2*1,80) 6*(0,90+2*1,80) 5*(2,40+2*2,40) 2*(1,80+2*0,60) (2,80+2*1,70) (1,80+2*2,30) 4*(0,90+2*0,90) (6,00+2*2,70) (3,00+2*2,40) 7*(5,40+2*2,40) 2-5NP:4*(4,59+2*1,50) 4*(1,80+2*1,80) 4*6*(0,90+2*1,80) 4*18*(2,40+2*2,40) 4*(2,80+2*1,50)	m	1 108,20	411,00	455 470,20



Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnový rozp. ostění oken vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4*(1,20+2*2,40)		24,00		
		4*(3,00+2*3,00)		36,00		
		4*(5,52+2*3,31)		48,56		
		6NP:(4,59+2*1,50)		7,59		
		(1,80+2*1,80)		5,40		
		6*(0,90+2*1,80)		27,00		
		6*(2,40+2*2,40)		43,20		
		(3,50+2*2,50)		8,50		
		(5,40+2*2,50)		10,40		
12	763182314U00	Ostění oken hloubky0,2-0,5m sádrokartonen	m	48,00	241,00	11 568,00
		6NP strana do ulice - boky oken:10*2*2,40		48,00		
13	763	PVC lišta ukončovací s jazýčkem - dodávka + montáž	m	2 270,09	65,00	147 555,85
		zapravení ostění oken:				
		tam kde není použit sádrokarton:3450,29-1180,2		2 270,09		
14	998763202U00	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m nové konstrukce	kpl	1,00	4 860,00	4 860,00
Celkem za		763 Dřevostavby				629 483,17
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
15	76602	Demontáž stávajícího obložení ostění	m	3 450,29	15,00	51 754,35
16	76603	Změna vnitřního parapetu oken (původně jen vrácení DTD zpět), nové řešení: pracovní deska bílá do 50	m	282,50	1 150,00	324 875,00
		bude provedeno odvezení :				
		původního parapetu:				
		na skládku včetně poplatku:				
		a dodávka + montáž nového:				
		parapetu řš do 500mm:				
		sekce A pásová okna:				
		1-5NP:5*(17,60+3,30+3,00+2,70+9,00+2,70+9,00+9,20)		282,50		
17	76604	Změna vnitřního parapetu oken (původně jen vrácení DTD zpět), nové řešení: pracovní deska bílá do 60	m	54,30	1 110,00	60 273,00
		bude provedeno odvezení :				
		původního parapetu:				
		na skládku včetně poplatku:				
		a dodávka + montáž nového:				
		parapetu řš do 600mm:				
		sekce A pásová okna:				
		6NP:(29,50+18,20+6,60)		54,30		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				436 902,35
Díl:	784	Malby				
18	763131714U00	Sádrokartony základní penetrační nátěr	m2	1 534,84	19,90	30 543,32
		budova A - ostění oken:				
		1NP:(4,59+2*1,50)*0,80+4,00		10,07		
		(1,80+2*1,80)*0,80+1,80*1,80		7,56		
		6*(0,90+2*1,80)*0,80+6*0,90*1,80		31,32		
		5*(2,40+2*2,40)*0,80+5*4,00		48,80		
		2*(1,80+2*0,60)*0,80+2*1,80*0,60		6,96		
		(2,80+2*1,70)*0,80+4,00		8,96		
		(1,80+2*2,30)*0,80+4,00		9,12		
		4*(0,90+2*0,90)*0,80+4*0,90*0,90		11,88		
		(6,00+2*2,70)*0,80+4,00		13,12		
		(3,00+2*2,40)*0,80+4,00		10,24		
		7*(5,40+2*2,40)*0,80+7*4,00		85,12		
		2-5NP:4*(4,59+2*1,50)*0,80+4*4,00		40,29		



Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnový rozp. ostění oken vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4*(1,80+2*1,80)*0,80+4*1,80*1,80		30,24		
		4*6*(0,90+2*1,80)*0,80+24*0,90*1,80		125,28		
		4*18*(2,40+2*2,40)*0,80+4*18*4,00		702,72		
		4*(2,80+2*1,50)*0,80+4*4,00		34,56		
		4*(1,20+2*2,40)*0,80+4*1,20*2,40		30,72		
		4*(3,00+2*3,00)*0,80+4*4,00		44,80		
		4*(5,52+2*3,31)*0,80+4*4,00		54,85		
		6NP:(4,59+2*1,50)*0,80+4,00		10,07		
		(1,80+2*1,80)*0,80+1,80*1,80		7,56		
		6*(0,90+2*1,80)*0,80+6*0,90*1,80		31,32		
		16*(2,40+2*2,40)*0,80+16*4,00		156,16		
		(3,50+2*2,50)*0,80+4,00		10,80		
		(5,40+2*2,50)*0,80+4,00		12,32		
19	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou	m	2 360,40	3,40	8 025,36
		budova A - ostění oken:				
		1NP:(4,59+2*1,50)		7,59		
		(1,80+2*1,80)		5,40		
		6*(0,90+2*1,80)		27,00		
		5*(2,40+2*2,40)		36,00		
		2*(1,80+2*0,60)		6,00		
		(2,80+2*1,70)		6,20		
		(1,80+2*2,30)		6,40		
		4*(0,90+2*0,90)		10,80		
		(6,00+2*2,70)		11,40		
		(3,00+2*2,40)		7,80		
		7*(5,40+2*2,40)		71,40		
		2-5NP:4*(4,59+2*1,50)		30,36		
		4*(1,80+2*1,80)		21,60		
		4*6*(0,90+2*1,80)		108,00		
		4*18*(2,40+2*2,40)		518,40		
		4*(2,80+2*1,50)		23,20		
		4*(1,20+2*2,40)		24,00		
		4*(3,00+2*3,00)		36,00		
		4*(5,52+2*3,31)		48,56		
		6NP:(4,59+2*1,50)		7,59		
		(1,80+2*1,80)		5,40		
		6*(0,90+2*1,80)		27,00		
		16*(2,40+2*2,40)		115,20		
		(3,50+2*2,50)		8,50		
		(5,40+2*2,50)		10,40		
		Mezisoučet		1 180,20		
		ze strany zdi:1180,20		1 180,20		
20	7841	Maliřská páska - dodávka	m	2 832,00	1,00	2 832,00
		2360*1,2		2 832,00		
21	784171101	Zakryvání nemalovaných ploch konstrukcí, nábytku	m2	1 026,00	6,14	6 299,64
		pro malby 2x:				
		sekce A 1-5NP:5*(44,00*4,00)		880,00		
		6NP:(36,50*4,00)		146,00		
22	7842	Zakryvací folie - dodávky	m2	1 231,20	1,00	1 231,20
		sekce A 1-5NP:5*(44,00*4,00)*1,2		1 056,00		
		6NP:(36,50*4,00)*1,2		175,20		
23	784211131	Malba tekutá dvojevrstvá do 3,8m	m2	1 489,44	29,00	43 193,76

Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnový rozp. ostění oken vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		budova A - ostění oken:				
		1NP:(4,59+2*1,50)*0,80+4,00		10,07		
		(1,80+2*1,80)*0,80+1,80*1,80		7,56		
		6*(0,90+2*1,80)*0,80+6*0,90*1,80		31,32		
		5*(2,40+2*2,40)*0,80+5*4,00		48,80		
		2*(1,80+2*0,60)*0,80+2*1,80*0,60		6,96		
		(2,80+2*1,70)*0,80+4,00		8,96		
		(1,80+2*2,30)*0,80+4,00		9,12		
		4*(0,90+2*0,90)*0,80+4*0,90*0,90		11,88		
		(6,00+2*2,70)*0,80+4,00		13,12		
		(3,00+2*2,40)*0,80+4,00		10,24		
		7*(5,40+2*2,40)*0,80+7*4,00		85,12		
		2-5NP:4*(4,59+2*1,50)*0,80+4*4,00		40,29		
		4*(1,80+2*1,80)*0,80+4*1,80*1,80		30,24		
		4*6*(0,90+2*1,80)*0,80+24*0,90*1,80		125,28		
		4*18*(2,40+2*2,40)*0,80+4*18*4,00		702,72		
		4*(2,80+2*1,50)*0,80+4*4,00		34,56		
		4*(1,20+2*2,40)*0,80+4*1,20*2,40		30,72		
		4*(3,00+2*3,00)*0,80+4*4,00		44,80		
		4*(5,52+2*3,31)*0,80+4*4,00		54,85		
		6NP:(4,59+2*1,50)*0,80+4,00		10,07		
		(1,80+2*1,80)*0,80+1,80*1,80		7,56		
		16*(0,90+2*1,80)*0,80+16*0,90*1,80		83,52		
		6*(2,40+2*2,40)*0,80+6*4,00		58,56		
		(3,50+2*2,50)*0,80+4,00		10,80		
		(5,40+2*2,50)*0,80+4,00		12,32		
	Celkem za	784 Malby				92 125,28



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti



Pro vodu,
vzduch a přírodu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z01a	Změnová rozp. ostění oken odpočty	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Tučkova 23		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
50143	Tučkova 23		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	50143
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-273 318	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-273 318	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-273 318	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-273 318	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 23 -09- 2014
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		-273 318 Kč
DPH	21,0 %		-57 397 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-330 715 Kč

Poznámka :



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Stavba : 50143 Tučkova 23
Objekt : 01 Tučkova 23

Rozpočet : Z01a
Změnová rozp. ostění oken odpočty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Dřevostavby	0	-139 757	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-133 561	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-273 318	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-273 318	0
Oborová přírážka	0	0,0	-273 318	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-273 318	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-273 318	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-273 318	0
Provoz investora	0	0,0	-273 318	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-273 318	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-273 318	0
CELKEM VRN				0



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnová rozp. ostění oken odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 763		Dřevostavby				
1	763121415U00	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	-299,00	420,00	-125 579,16
		----- -298,998		-299,00		
2	763111722U00	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	-89,70	60,00	-5 381,94
3	763121714U00	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	-299,00	24,00	-7 175,95
		----- -298,998		-299,00		
4	998763403U00	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m rušené konstrukce	kus	-1,00	1 620,00	-1 620,00
Celkem za		763 Dřevostavby				-139 757,05
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
5	766434349R01	Demontáž, úprava a zpětná montáž ostění oken materiál - latovka	m	-3 450,29	38,00	-131 111,02
6	998766203R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	kus	-1,00	2 450,00	-2 450,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-133 561,02



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ






EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z01a Změnový rozp. ostění oken výsledný	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Tučkova 23	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
50143	Tučkova 23	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	50143
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	58 544	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	929 344	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	987 888	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	987 888	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	987 888	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	23 -09- 2014
Podpis :		Podpis:	
			
			
Základ pro DPH	21,0 %		987 888 Kč
DPH	21,0 %		207 456 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 195 344 Kč

Poznámka :



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet :	Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnový rozp. ostění oken	výsledný

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	21 063	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	37 481	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	44 151	0	0	0
763 Dřevostavby	0	489 726	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	303 341	0	0	0
784 Malby	0	92 125	0	0	0
CELKEM OBJEKT	58 544	929 344	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	987 888	0
Oborová přírážka	0	0,0	987 888	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	987 888	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	987 888	0
Zařízení staveniště	0	0,0	987 888	0
Provoz investora	0	0,0	987 888	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	987 888	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	987 888	0
CELKEM VRN				0



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnový rozp. ostění oken výsledný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m pro malby 2x: sekce A 1-5NP:5*(44,00*2*2,00+18,00*2,00) 6NP:(16,50*2,00+2*36,50*2,00)	m2	1 239,00	17,00	21 063,00
				1 060,00		
				179,00		
Celkem za 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				21 063,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	997013117U00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	27,60	340,00	9 384,00
3	997013219U00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 2*27,6	t	55,20	21,00	1 159,20
				55,20		
4	997013501U00	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 27,60	t	27,60	132,00	3 643,20
				27,60		
5	997013509U00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10*27,6	t	276,00	6,00	1 656,00
				276,00		
6	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,60	784,00	21 638,40
Celkem za 99		Staveništní přesun hmot				37 480,80
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	713291222	montáž parotěsné zábrany stěn folii 1108,20*0,80 16,25	m2	902,81	31,00	27 987,11
				886,56		
				16,25		
8	67352295	Fólie standard parozábrana - dodávka 902,81*1,2	m2	1 083,37	14,92	16 163,91
				1 083,37		
Celkem za 713		Izolace tepelné				44 151,02
Díl: 763		Dřevostavby				
9	763111722U00	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů 6NP strana do ulice - boky oken:10*2*2,40	m	48,00	60,00	2 880,00
				48,00		
10	763131511U00	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD doplnění podhledu: 6NP strana do ulice - vrch oken:30,60*0,28+2,40*0,32*10	m2	16,25	440,00	7 149,12
				16,25		
11	763164531U00	Sádrokartonový obklad tvar L rozv.šířka do 800mm na kovové nosné konstrukci desky 12,5mm standart budova A - ostění oken: 1NP:(4,59+2*1,50) (1,80+2*1,80) 6*(0,90+2*1,80) 5*(2,40+2*2,40) 2*(1,80+2*0,60) (2,80+2*1,70) (1,80+2*2,30) 4*(0,90+2*0,90) (6,00+2*2,70) (3,00+2*2,40) 7*(5,40+2*2,40) 2-5NP:4*(4,59+2*1,50) 4*(1,80+2*1,80) 4*6*(0,90+2*1,80) 4*18*(2,40+2*2,40) 4*(2,80+2*1,50)	m	1 108,20	411,00	455 470,20
				7,59		
				5,40		
				27,00		
				36,00		
				6,00		
				6,20		
				6,40		
				10,80		
				11,40		
				7,80		
				71,40		
				30,36		
				21,60		
				108,00		
				518,40		
				23,20		



Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnový rozp. ostění oken výsledný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		4*(1,20+2*2,40)		24,00		
		4*(3,00+2*3,00)		36,00		
		4*(5,52+2*3,31)		48,56		
		6NP:(4,59+2*1,50)		7,59		
		(1,80+2*1,80)		5,40		
		6*(0,90+2*1,80)		27,00		
		6*(2,40+2*2,40)		43,20		
		(3,50+2*2,50)		8,50		
		(5,40+2*2,50)		10,40		
12	763182314U00	Ostění oken hloubky0,2-0,5m sádrokartonen	m	48,00	241,00	11 568,00
		6NP strana do ulice - boky oken:10*2*2,40		48,00		
13	763121415U00	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	-299,00	420,00	-125 579,16
		-298,998		-299,00		
14	763111722U00	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	-89,70	60,00	-5 381,94
15	763121714U00	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	-299,00	24,00	-7 175,95
		-298,998		-299,00		
16	763	PVC lišta ukončovací s jazýčkem - dodávka + montáž zapravení ostění oken: tam kde není použit sádrokarton:3450,29-1180,2	m	2 270,09	65,00	147 555,85
17	998763202U00	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m nové konstrukce	kpl	1,00	4 860,00	4 860,00
18	998763403U00	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m rušené konstrukce	kus	-1,00	1 620,00	-1 620,00
Celkem za		763 Dřevostavby				489 726,12
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
19	766434349R01	Demontáž,úprava a zpětná montáž ostění oken materiál - latovka	m	-3 450,29	38,00	-131 111,02
20	998766203R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	kus	-1,00	2 450,00	-2 450,00
21	76602	Demontáž stávajícího obložení ostění	m	3 450,29	15,00	51 754,35
22	76603	Změna vnitřního parapetu oken (původně jen vrácení DTD zpět), nové řešení: pracovní deska bílá do 50 bude provedeno odvezení : původního parapetu: na skládku včetně poplatku: a dodávka + montáž nového: parapetu řš do 500mm: sekce A pásová okna: 1-5NP:5*(17,60+3,30+3,00+2,70+9,00+2,70+9,00+9,20)	m	282,50	1 150,00	324 875,00
23	76604	Změna vnitřního parapetu oken (původně jen vrácení DTD zpět), nové řešení: pracovní deska bílá do 60 bude provedeno odvezení : původního parapetu: na skládku včetně poplatku: a dodávka + montáž nového: parapetu řš do 600mm: sekce A pásová okna: 6NP:(29,50+18,20+6,60)	m	54,30	1 110,00	60 273,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				303 341,33
Díl:	784	Malby				
24	763131714U00	Sádrokartony základní penetrační nátěr budova A - ostění oken: 1NP:(4,59+2*1,50)*0,80+4,00	m2	1 534,84	19,90	30 543,32
				10,07		



Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnový rozp. ostění oken výsledný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,80+2*1,80)*0,80+1,80*1,80		7,56		
		6*(0,90+2*1,80)*0,80+6*0,90*1,80		31,32		
		5*(2,40+2*2,40)*0,80+5*4,00		48,80		
		2*(1,80+2*0,60)*0,80+2*1,80*0,60		6,96		
		(2,80+2*1,70)*0,80+4,00		8,96		
		(1,80+2*2,30)*0,80+4,00		9,12		
		4*(0,90+2*0,90)*0,80+4*0,90*0,90		11,88		
		(6,00+2*2,70)*0,80+4,00		13,12		
		(3,00+2*2,40)*0,80+4,00		10,24		
		7*(5,40+2*2,40)*0,80+7*4,00		85,12		
		2-5NP:4*(4,59+2*1,50)*0,80+4*4,00		40,29		
		4*(1,80+2*1,80)*0,80+4*1,80*1,80		30,24		
		4*6*(0,90+2*1,80)*0,80+24*0,90*1,80		125,28		
		4*18*(2,40+2*2,40)*0,80+4*18*4,00		702,72		
		4*(2,80+2*1,50)*0,80+4*4,00		34,56		
		4*(1,20+2*2,40)*0,80+4*1,20*2,40		30,72		
		4*(3,00+2*3,00)*0,80+4*4,00		44,80		
		4*(5,52+2*3,31)*0,80+4*4,00		54,85		
		6NP:(4,59+2*1,50)*0,80+4,00		10,07		
		(1,80+2*1,80)*0,80+1,80*1,80		7,56		
		6*(0,90+2*1,80)*0,80+6*0,90*1,80		31,32		
		16*(2,40+2*2,40)*0,80+16*4,00		156,16		
		(3,50+2*2,50)*0,80+4,00		10,80		
		(5,40+2*2,50)*0,80+4,00		12,32		
25	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou	m	2 360,40	3,40	8 025,36
		budova A - ostění oken:				
		1NP:(4,59+2*1,50)		7,59		
		(1,80+2*1,80)		5,40		
		6*(0,90+2*1,80)		27,00		
		5*(2,40+2*2,40)		36,00		
		2*(1,80+2*0,60)		6,00		
		(2,80+2*1,70)		6,20		
		(1,80+2*2,30)		6,40		
		4*(0,90+2*0,90)		10,80		
		(6,00+2*2,70)		11,40		
		(3,00+2*2,40)		7,80		
		7*(5,40+2*2,40)		71,40		
		2-5NP:4*(4,59+2*1,50)		30,36		
		4*(1,80+2*1,80)		21,60		
		4*6*(0,90+2*1,80)		108,00		
		4*18*(2,40+2*2,40)		518,40		
		4*(2,80+2*1,50)		23,20		
		4*(1,20+2*2,40)		24,00		
		4*(3,00+2*3,00)		36,00		
		4*(5,52+2*3,31)		48,56		
		6NP:(4,59+2*1,50)		7,59		
		(1,80+2*1,80)		5,40		
		6*(0,90+2*1,80)		27,00		
		16*(2,40+2*2,40)		115,20		
		(3,50+2*2,50)		8,50		
		(5,40+2*2,50)		10,40		
		Mezisoučet		1 180,20		



Položkový rozpočet

Stavba :	50143 Tučkova 23	Rozpočet: Z01a
Objekt :	01 Tučkova 23	Změnový rozp. ostění oken výsledný

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ze strany zdi:1180,20		1 180,20		
26	7841	Malířská páska - dodávka 2360*1,2	m	2 832,00 2 832,00	1,00	2 832,00
27	784171101	Zakrývání nemalovaných ploch konstrukcí, nábytku pro malby 2x: sekce A 1-5NP:5*(44,00*4,00) 6NP:(36,50*4,00)	m2	1 026,00 880,00 146,00	6,14	6 299,64
28	7842	Zakrývací folie - dodávky sekce A 1-5NP:5*(44,00*4,00)*1,2 6NP:(36,50*4,00)*1,2	m2	1 231,20 1 056,00 175,20	1,00	1 231,20
29	784211131	Malba tekutá dvojrsvá do 3,8m budova A - ostění oken: 1NP:(4,59+2*1,50)*0,80+4,00 (1,80+2*1,80)*0,80+1,80*1,80 6*(0,90+2*1,80)*0,80+6*0,90*1,80 5*(2,40+2*2,40)*0,80+5*4,00 2*(1,80+2*0,60)*0,80+2*1,80*0,60 (2,80+2*1,70)*0,80+4,00 (1,80+2*2,30)*0,80+4,00 4*(0,90+2*0,90)*0,80+4*0,90*0,90 (6,00+2*2,70)*0,80+4,00 (3,00+2*2,40)*0,80+4,00 7*(5,40+2*2,40)*0,80+7*4,00 2-5NP:4*(4,59+2*1,50)*0,80+4*4,00 4*(1,80+2*1,80)*0,80+4*1,80*1,80 4*6*(0,90+2*1,80)*0,80+24*0,90*1,80 4*18*(2,40+2*2,40)*0,80+4*18*4,00 4*(2,80+2*1,50)*0,80+4*4,00 4*(1,20+2*2,40)*0,80+4*1,20*2,40 4*(3,00+2*3,00)*0,80+4*4,00 4*(5,52+2*3,31)*0,80+4*4,00 6NP:(4,59+2*1,50)*0,80+4,00 (1,80+2*1,80)*0,80+1,80*1,80 16*(0,90+2*1,80)*0,80+16*0,90*1,80 6*(2,40+2*2,40)*0,80+6*4,00 (3,50+2*2,50)*0,80+4,00 (5,40+2*2,50)*0,80+4,00	m2	1 489,44 10,07 7,56 31,32 48,80 6,96 8,96 9,12 11,88 13,12 10,24 85,12 40,29 30,24 125,28 702,72 34,56 30,72 44,80 54,85 10,07 7,56 83,52 58,56 10,80 12,32	29,00	43 193,76
Celkem za		784 Malby				92 125,28



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÝ FOND
Regionální rozvoje