

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. T-050-00/15 ze dne 26. 2. 2015

Smluvní strany

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 zastoupená Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO 604 60 580
 DIČ CZ 604 60 580
 bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
 č. účtu 43-30523881/0710
 ID datové schránky dugmkm6

dále jen „objednatel“ a

EVČ s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C., vložka 116

se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
 zastoupená Ing. Markem Tabaškem, Ph.D., jednatelem
 Mgr. Ing. Lubomírem Kučerou, jednatelem
 IČO 135 82 275
 DIČ CZ 135 82 275
 bankovní spojení KB, a.s.
 číslo účtu 165 446 561/0100
 ID datové schránky fzn49z7

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. T-050-00/15 ze dne 26. 2. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Při provádění výkopových prací na venkovním plynovodu (v rostlé zemině) v areálu předmětné školy byl postup prací oproti předpokladům projektu ztížen množstvím stavební suti a velkých kusů betonových základů z předcházející stavby; obdobně byla realizace díla ztížena při likvidaci betonových patek pod stávajícím parovodem, jelikož patky byly neohraňované beztvaré kusy litých betonů. Dále vzhledem k extrémně vysokým venkovním teplotám v červenci a srpnu 2015 bylo kvůli dodržení technologických postupů a bezpečnostních předpisů nutné často přerušovat probíhající práce (při svařování, venkovních montážích a demontážích).

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

3. Na základě všech výše uvedených důvodů a v souladu s čl. 5 odst. 5.3 věty poslední smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení doby plnění smlouvy o dílo.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. V článku 5 Doba a místo plnění se tímto mění termín ukončení doby plnění následujícím způsobem:

Ukončení doby plnění: nejpozději do 21. 9. 2015

2. Termíny plnění dle přílohy č. 4 smlouvy o dílo – časového plánu organizace výstavby včetně finančního plnění ve smyslu čl. 8.7 odst. 8.7.1 smlouvy o dílo se upravují v souladu s odst. 1 předmětu tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

V Praze dne 31.-08-2015
za stranu objednatele

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



V Praze dne 2.6. 08. 2015
za stranu zhotovitele

EVČ s.r.o.
Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
jednatel

EVČ s.r.o.
Mgr. Ing. Lubomír Kučera
jednatel

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 2 (celkem 2)