

DODATEK č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 2 2 . 4 . 2 0 1 5

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký – pověřen řízením organizace

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – pověřen řízením organizace

Ing. Luděk Hradecký, tel.: 702 209 660

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2646

Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

Radomírou Šindlerovou, členem představenstva

Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

27523934/CZ27523934

Raiffeisenbank, a.s.

5200012762/5500

qmfe77z

Ing. Rostislav Šindler, tel.: 466 797 911

Ing. Jaroslav Rohlík, tel.: 466 797 914, 724 050 007

Smluvní strany se v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení), odst. 11. 3. dohodly, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se z důvodu nutných víceprací (příloha č. 1 Dodatku) mění čl. **III. CENA DÍLA** a čl. **II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**.

Zdůvodnění nutných víceprací:

1. dodatečná výměna dřevěných pražců - požadavek vznikl v průběhu prací po odstranění šterkového lože.
2. Doplnění drobného kolejiva - nutná výměna z důvodu koroze.
3. Odstranění nánosů v příkopu - odstranění nánosů, které bránily odtoku dešťové vody.
4. Ostatní vícepráce (doplnění a úprava šterkového lože, podbíjení pražců) - souvisí s odrážkou č. 1.

Prodloužení termínu plnění díla je nutné především z důvodu nepovolení výluky ze strany SŽDC Pardubice, jedná se zejména o výměnu 14 ks dřevěných prachů ve výhybce č. V1.

čl. III. CENA DÍLA se mění následujícím způsobem:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 638 728,25 Kč

slovy: „šestsetřicet osm tisíc sedm set dvacet osm korun českých 25/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:


24. 6. 2015

Místo plnění veřejné zakázky:

Vojenský útvar 4854 Pardubice, Vojenská vlečka č. 6 – Pardubice, 530 02 Pardubice


- Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 19.5.2015



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
pověřen řízením organizace

Ve Starém Hradišti dne:



MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva



Radomíra Šindlerová
člen představenstva

MIROS MAJETKOVÁ a.s.

Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 82 STARÉ HRADIŠTĚ
IČO: 27 52 39 34

Vícepráce a dodávky

STAVBA : Vojenská vlečka č. 6 - Pardubice – vícepráce

STAVEBNÍ OBJEKT	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA (v Kč bez DPH)			
				DODÁVKA		MONTÁŽ	
				JEDNOTKOVÁ	CELKEM	JEDNOTKOVÁ	CELKEM
SO - 1	OPRAVNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU do 22. 5. 2015						
	výměna výhybkových pražců dřevěných výhybky V2 - T6' Pp dř	ks	6,00	2 700,00	16 200,00	1 150,00	6 900,00
	doplnění šterkového lože výhybky V2	m3	6,50	420,00	2 730,00	585,00	3 802,50
	úprava kolejového lože výhybky V2	m2	15,65			85,00	1 330,25
	podbíjení pražců dřevěných výhybky V2	ks	6,00			355,00	2 130,00
	drobné kolejivo výhybky V2 (vrtule + kroužky)	ks	300,00	31,00	9 300,00		
	výměna dřevěných pražců přitěných kolej č.2 přípojně pole	ks	1,00	2 700,00	2 700,00	1 150,00	1 150,00
	doplnění šterkového lože kolej č. 2 přípojně pole	m3	1,10	420,00	462,00	585,00	643,50
	podbíjení pražců dřevěných kolej č. 2 přípojně pole	ks	1,00			355,00	355,00
	SO - 1 C e l k e m				31 392,00		16 311,25

SO - 2	OPRAVNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SPODKU do 22. 5. 2015						
	odstranění nánosů (vyčištění) - levý příkop (pruh 3m až 6m od osy koleje)	m2	120,00			45,00	5 400,00
	kol. č. 1 - km 0,650 - 1,050						
	SO - 2 C e l k e m				0,00		5 400,00

Celkem bez DPH

53 103,25