



DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE 9. 8. 2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký - ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.č.: +420 973 204 090

Ing. Karel Zajíček tel.: +420 973 204 189 / +420 724 839 881,

e-mail: karel.zajicek@as-po.cz

Miroslav Táborský tel.č.: +420 973 245 835 / +420 602

550 512, e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

EVČ s.r.o.

Krajského soudu v Hradci Králové, C/116

Ing. Marek Tabašek Ph.D., jednatel; Ing. Pavel Ruprecht,
jednatel

Arnošta z Pardubic 676, 530 02, Pardubice

13582275, CZ13582275

Komerční banka, a.s.

165446561/0100

fzn49z7

Ing. Marek Tabašek Ph.D., Ing. Pavel Ruprecht, jednatele

Ing. Jiří Mrňávek, tel.č.: +420 466 053 542, e-mail:

jiri.mrnavek@evc.cz

za takto dohodnutých podmínek:



V souladu s čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 11.3 Smlouvy o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

1. Čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Termín zahájení plnění:	dle bodu 11.6 této SoD.
Termín ukončení plnění:	
- zprovoznění díla*:	do 15. 9. 2016,
- dokončení díla:	do 23. 1. 2017,
- předložení kolaudačního souhlasu a administrativního ukončení díla	

nejpozději do 28. 2. 2017.

* rozumí se technologicky funkční dílo – zajištění vytápění nejpozději do začátku topné sezóny, tj. 15. 9. 2016.

Místem plnění je: areál VVP Boletice Podvoří.

2. Čl. III. CENA DÍLA se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD bez DPH:	3.645.155,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	177.124,12 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 79.089,46 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	3.743.189,66 Kč

slovy: „třímilionsedmsetčtyřicettřítisícjednoosmdesátdevět korun českých, 66/100”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Smlouva o dílo se doplňuje o Přílohu č. 3: Soupis stavebních prací a dodávek – vícepráce, méněpráce, která se stává její neoddělitelnou součástí.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Část 1 - Podvoří

T-041-01/16

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: 9. I. 2017

V Pardubicích dne: 9. I. 2017





Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



EVČ s.r.o.
Ing. Marek Tabašek, Ph.D., Ing. Pavel Ruprecht
jednatelé



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 1	
Název akce: „Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Doplnění koruny ochranné zidky v prostoru zásobníků plynu systémovými betonovými krycími deskami, objekt SO 01 Ubikace			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 21.11.2016	
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Oznámení změny č. 1 vč. příloh		
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 1		
fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 1		
Popis stávajícího stavu Ochranná zídka není zakončená a hrozí vniknutí vody a následné popraskání zidky působením vlhkosti z dešťové vody a mrazem.			
Projektové řešení Zpracovaná PD tuto část neřeší.			
Navrhované řešení Ochranná zídka bude doplněna o systémovou korunu (prefabrikovaná štipaná betonová stříška), aby nedocházelo k protečení vody do zidky.			
Důvod změny: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Hornych  EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí 2 IČ: 62550985 * DIČ: CZ5906270370 Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Kamil Kocmánek  Domia art s.r.o.			

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p. o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p. o.**Správce nemovitého majetku, PS 0228**

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem**Přílohy:**

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 1

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny: 10.887,57 Kč


Rozdíl ceny navrženého řešení: + 10.887,57 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH:

10887,57,- Kč

Podpis zástupce zhotovitele:





Datum:

Podpis zástupce objednatele:



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
A5-FO Podpora 158-11 30 00 Praha 8
11
ICO:80450520

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 2	
Název akce: „Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Změna řešení odvodu vzduchu, objekt SO 01 Ubikace			
Zhotovitel:	EVC s.r.o. Arnošta z Pardubic 767. 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 21.11.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady: fotodokumentace: Výkresová část: vyjádření projektanta:	Oznámení změny č. 2 vč. příloh		
	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 2		
	Příloha fotodokumentace OZ č. 2		
	Příloha půdorys kotelny - úroveň 0,00, č. výkr. 2.004a		
Příloha Vyjádření projektanta k zápisu z KD z 27. 10. 2016			
<u>Popis stávajícího stavu</u> Přívod vzduchu je řešen společným přívodem z volného průduchu stávajícího kominu, který není vyvločkován. Hrozí nános nečistot do kotlů a zanesení plynových hořáků. Na KD č. 6 byla projednána změna přívodu vzduchu (viz příloha zápisu z KD 06 a vyjádření projektanta bod 6.2).			
<u>Projektové řešení</u> Přívod vzduchu je řešen ze stávajícího průduchu tělesa kominu.			
<u>Navrhované řešení</u> Stávajícím návrhem řešení hrozí nános nečistot do kotlů. Je nutno vyvločkovat komin. Finančně přijatelnější řešení je provést nový přívod vzduchu ke každému kotli samostatně, se zaústěním na fasádu. Potrubí budou osazena pod stropem, zaústění na fasádu na fasádě ukončená proti dešťovou mřížkou se síťovinou proti vniku hmyzu.			
Důvod změny: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Horných  EVC s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 01 Sezimov. ústí IČ: 62550985 • DIČ: CZ550985700..... Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Kamil Kocmánek  Domia art s.r.o.			

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p.o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 2

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání

Cena změny (méněpráce) : **-32.631,00 Kč**

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny (vícepráce): **41.639,98 Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **+ 9.008,98 Kč**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :


9.008,98 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:





Datum:

Podpis zástupce objednatele:


ARMÁDNÍ SERVISNÍ
MILITÁRNÍ ŽIVNOSTNÍ ORGANIZACE
Podbabáka 1558/1, 150 00 Praha 6
ICO:60460580

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 3	
Název akce: „Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Úprava měření jednotlivých větví zajišťujících vytápění samostatných objektů, ostatní bez měření, objekt SO01 Ubikace a SO 02 Jidelna			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic 767. 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 21.11.2016	
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Oznámení změny č. 3 vč. příloh		
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 3		
fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 3		
Popis stávajícího stavu Měřiče tepla jsou řešeny na každé větvi. Rozdělovač obsahuje při SO01 čtyři topné větve pro jeden objekt 015, SO02 dvě topné větve pro objekt kotelny a jídelny.			
Projektové řešení Zpracovaná PD řeší tuto část měřičem tepla na každé větvi.			
Navrhované řešení Dle požadavku investora budou měřiče tepla osazeny pouze na větvích, které jsou vedeny do jiných objektů (samostatné objekty - celky). Tj. měřiče tepla pro SO01 a pro SO02 budou osazeny jen za zdrojem tepla.			
Důvod změny: záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Hornych  EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Smržní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí 2 IČ: 62550985 • DIČ: CZ5906270370 Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Kamil Kocmánek Domia art s.r.o. 			

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p.o.

Jméno: Ing. Karel Zajiček

.....
Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 3

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání

Cena změny: - 21.327 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: - 21.327 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :


- 21.327 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:





Datum:

Podpis zástupce objednatele:



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PŘEDBĚŠKÉ 155 011 150 00 Praha 6
IČO: 60430360

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 4	
Název akce: „Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Úprava pláně propanového hospodářství, objekty SO 01, SO 02			
Zhotovitel:	EVC s.r.o., Arnosta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 2.12.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Oznámení změny č. 4 vč. příloh		
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 4		
fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 4		
vyjádření projektanta:	Příloha Vyjádření projektanta k zápisu z KD z 27. 10. 2016		
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
Revizní technik dodavatele plynu požaduje úpravu pláně pod zásobníky LPG štěrkem dle normy. Na KD č. 6 byla projednána změna v úpravy pláně (viz příloha zápisu z KD 06 a vyjádření projektanta bod 6.1).			
<u>Projektové řešení</u>			
Zpracovaná PD tuto část neřeší			
<u>Navrhované řešení</u>			
Pod zásobníky bude položena geotextilie a na tu bude nasypán kačírek (praný říční kačírek). Navrhovaná opatření respektují normy TPG 40201 (38 0402) - Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) a ČSN 38 6460 – Instalace a rozvod propan butanu v obytných budovách.			
Důvod změny:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Jan Horných		 EVC s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Přemysl Pěknice		Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí ? IČ: 62550985 • DIČ: CZ590627037U Stavební a inženýrská kancelář	
Autorský dozor projektanta stavby			
Jméno: Ing. Kamil Kocmánek	 Domia art s.r.o. 	

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p.o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 4

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny: 31.784,47 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 31.784,47 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

31.784,47 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pouštelova 163/II, 160 00 Praha 6
IČO: 60450660

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 5	
Název akce: „Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Lešení k novému podhledu a nerealizovaná demontáž podhledu stávajícího, SO 01 Ubikace			
Zhotovitel:	EVC s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 8.12.2016	
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Oznámení změny č. 5 vč. příloh		
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 5		
fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 5		
<u>Popis stávajícího stavu</u> V kotelně SO 01 je plánován nový podhled ze sádkartonu. Projekt uvažuje s montáží ze stávající lávky, která byla demontována. Stávající podhled není nutně demontovat, nový podhled lze namontovat pod stávající.			
<u>Projektové řešení</u> Zpracovaná PD tuto část řeší montáží a demontáží ze stávající lávky			
<u>Navrhované řešení</u> Pro montáž podhledu bude využito trubkové montážní řešení a nový podhled bude namontován pod pohled stávající.			
Důvod změny: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Horných EVC s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí 2 IČ: 62550985 • DIČ: CZ5905270370 Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Kamil Kocmánek Domia art s.r.o.			

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p.o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodárení s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 5

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání

Cena změny (méněpráce) : **-7.487,15 Kč**

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny (vícepráce): **2.618,00 Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: - 4.869,15 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :


- 4.869,15 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:


ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍLOPKOVÁ ORGANIZACE
Poděbratská 152, 110 00 Praha 6
ICO 50 430 580

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 6	
Název akce: „Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Osazení chráničky plynu a betonových schodů, SO 01 Ubikace a SO02 Jidelna			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnosta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 8.12.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 6 vč. příloh	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 6	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 6	
<u>Popis stávajícího stavu</u> V projektu chybí montáž osazení chrániček plynu a kabeláže MaR. U úložiště objektu SO02 Jidelna vzniklo převýšení cca 0,40 m. To by nedovolovalo bezpečnou chůzi k nádržím bez vřazení terénních stupňů / schodištěm.			
<u>Projektové řešení</u> Zpracovaná PD tuto část neřeší. Převýšení vzniklo posunem úložiště nádrží LPG u objektu SO02 Jidelna z důvodu realizace vodovodního potrubí po odevzdání projektové dokumentace a vyvolalo následné úpravy.			
<u>Navrhované řešení</u> Položky dodávky materiálu a montáže chrániček plynu a kabeláže MaR budou doplněny. Terénní výškový rozdíl bude doplněn dvěma stupni vedoucími k úložišti nádrží LPG. Terénní vyrovnání bude provedeno ze záhonových betonových obrub a vyplněno šterkem s pochůznou vrstvou ze zámkové betonové dlažby. Terénní stupně budou opatřeny žlutým nátěrem hrany výškových stupňů.			
Důvod změny: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Hornych EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí ?IČ: 62550985, DIČ: CZ590627037..... Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Kamil Kocmánek Domia art s.r.o.			

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p.o.

Zajíček
.....
Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 6

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (~~vysoutěžená~~): nebylo součástí zadání

Cena změny: 2.288,38 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 2.288,38 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

2.288,38 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

[Handwritten signature]

Datum:

Podpis zástupce objednatele:

[Handwritten signature]
ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRŮMYŠLOVÁ ORGANIZACE
Podpora SAR 1533 1 150 00 Praha 6
11
ICO:60430660

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 7

Název akce:

„Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“

Předmět změny:

Nerealizovaná úprava povrchu podlahy kotelny, objekt SO02 Jidelna

Zhotovitel:

EVČ s.r.o., Ainosia z Pardubic 767 530 02 Pardubice

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 8.12.2016

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy

na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

fotodokumentace:

Oznámení změny č.7 vč. příloh

Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 7

Příloha fotodokumentace OZ č. 7

Popis stávajícího stavu

Na KD č. 3 byla zadavatelem zjištěna ve stávající kotelně dostačující stávající podlaha pro instalaci nového zdroje tepla. Keramická dlažba vykazuje dostatečnou pevnost, rovinatost, bezprašnost, protiskluznost, odolnost proti příp. únikům upravené topné vody a požadavkům na úklid.

Projektové řešení

Zpracovaná PD navrhuje vybourání podlahy, nabetonování nové, samonivelační stěrku a dvojnásobný epoxidový nátěr.

Navrhované řešení

Objednatel navrhuje ponechat dosavadní podlahu - keramická dlažba, jelikož je z hlediska technického (statického), bezpečnostního, hygienického a uživatelského dostačující jako podlaha nového zdroje tepla.

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Zhotovitel

Jméno: Ing. Jan Horných

.....
EVČ s.r.o.

Technický dozor stavebníka

Jméno: Ing. Přemysl Pěknice

.....
Ing. Přemysl PĚKNICE
stavební a inženýrská kancelář
Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí
IČ: 62550985 • DIČ: CZ590627037
.....
Stavební a inženýrská kancelář

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Kamil Kocmánek

.....
Domia art s.r.o.

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p.o.

Jméno: Ing. Karel Zajiček

Zajiček
.....
Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

[Signature]
.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 7

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání

Cena změny (méněpráce): - 9.012,91 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: - 9.012,91 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

- 9.012,91 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



[Signature]

Podpis zástupce objednatele:

[Signature]
ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 153/VI 160 00 Praha
11
IČO: 50430580

Datum:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 8	
Název akce: „Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Úprava MaR řízení provozu a hlášení poruch bezobslužného režimu provozu kotelen, objekt SO01 Ubikace, SO 02 Jidelna			
Zhotovitel:	EVC s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 8.12.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	Oznámení změny č.8 vč. příloh		
na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 8		
fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 8		
Popis stávajícího stavu			
<p>Při topné zkoušce kotelen/tepelných zdrojů bylo zjištěno, že při výpadku elektrické energie nedojde k nahození BAPky (znovu otevření ventilu bezpečnostního uzávěru plynu) a tím je zabráněno po systémové autokontrolě k opětovnému spuštění kotelny a zároveň nedojde k odeslání poruchového/chybovému hlášení SMS.</p>			
Projektové řešení			
Zpracovaná PD tuto část neřeší			
Navrhované řešení			
<p>Zhotovitel navrhuje úpravu BAPky v jednotlivých kotelnách / tepelných zdrojích tak, aby v případě výpadku elektrické energie došlo zpět ke zprovoznění kotelny a úpravy MaR pro hlášení poruch formou SMS.</p> <p>Navrhovaná opatření respektují normový požadavek dle ČSN 73 0703 – Plynové kotelny a v PD skutečného provedení bude doloženo souhlasné stanovisko Oddělení státního dozoru MO inspektora plynových zařízení.</p>			
Důvod změny:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Jan Horných		 EVC s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Přemysl Pěknice		Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí 2 IČ: 62550985 • DIČ: CZ590627037V Stavební a inženýrská kancelář	
Autorský dozor projektanta stavby			
Jméno: Ing. Kamil Kocmánek		 Domia art s.r.o.	

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p.o.

Jméno: Ing. Karel Zajiček

.....
Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 8

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (~~vysoutěžená~~): nebylo součástí zadání

Cena změny: 40.603,92,- Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 40.603,92,- Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

40.603,92,- Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis zástupce objednatele:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PROJEKČNÍ ORGANIZACE
Podpísaná 13. 12. 2000 Praha 6
100:50430560

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 9

Název akce:

„Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“

Předmět změny:

Doplnění hasicích přístrojů na úložiště zásobníků SO 01, SO 02

Zhotovitel:

EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 14. 12. 2016

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy

na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

fotodokumentace:

Oznámení změny č. 9 vč. příloh

Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 9

Příloha fotodokumentace OZ č. 9

Popis stávajícího stavu

V prostoru venkovního úložiště zásobníků LPG nejsou osazeny přenosné hasicí přístroje (dále jen PHP).

V kotelnách a ve zdrojích tepla jsou umístěny PHP práškové.

Projektové řešení

Původní PD neřešila v prostorách venkovního úložiště plynu umístění PHP. V samotných kotelnách a zdrojích tepla původní řešení PD předepisuje instalaci práškových PHP.

Navrhované řešení

Při místním šetření Odboru státního dozoru MO sekce dozoru a kontroly konaného dne 5. 12. 2016 byl vznesen požadavek inspektorem požárního dozoru na doplnění PHP sněhových u venkovních úložišť zásobníků LPG a výměnu PHP v kotelnách a zdrojích tepla práškových za sněhové.

Při SO 01 bude instalováno po 1ks PHP na každý zásobník a při SO 03 po 1 ks PHP na celé úložiště zásobníků LPG. PHP budou sněhové, umístěny v červených skříních, uchyceny na konstrukci oplocení z vnitřní strany na její pevnou část a v blízkosti vstupu.

Nově instalované práškových PHP v kotelnách a zdrojích tepla budou nahrazeny za PHP sněhové.

Navrhovaná opatření respektují normový požadavek na počet PHP dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb nebytových prostor.

Důvod změny:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Zhotovitel

Jméno: Ing. Jan Horných



 EVČ s.r.o.

Technický dozor stavebníka

Jméno: Ing. Přemysl Pěknice

 Ing. Přemysl PĚKNICE
 stavební a inženýrská kancelář
 Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí
 IČ: 62550985 • DIČ: CZ590627037

 Stavební a inženýrská kancelář

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Kamil Kocmánek

.....
Domia art s.r.o.

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p. o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p. o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovice

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy:

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 9

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání

Cena změny (méněpráce): -8.631,40 Kč

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny (vícepráce): 16.768,00 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 8.136,60 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH:


8.136,60, - Kč

Podpis zástupce zhotovitele:





Datum:

Podpis zástupce objednatele:






ARMÁDNÍ SERVISNÍ
STŘEŽNÍ PRACOVNÍ STANICE
Podnikatelův náměstí 1000, Praha 6

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 10	
Název akce: „Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Doplnění branky nad úložištěm zásobníků pro vjezd mechanizace na SO 01 Ubikace			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta 2 Pardubice 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 14. 12. 2016	
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady: fotodokumentace:	Oznámení změny č. 10 vč. příloh		
	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 10		
	Příloha fotodokumentace OZ č. 10		
Popis stávajícího stavu			
Nové přeplocení propanového hospodářství při objektu SO 01 Ubikace neumožňuje vjezd mechanizace údržby a vozidel vojenské techniky skrze stávající oplocení na pozemky v horní části areálu. Uživatel požaduje zbudování přístupu.			
Projektové řešení			
Zpracovaná PD tuto situaci neřeší			
Navrhované řešení			
Je potřeba zajistit přístup pro vjezd mechanizace uživatele z důvodu údržby a vjezdu / výjezdu vozidel vojenské techniky. Do stávajícího oplocení bude instalována uzamykatelná dvoukřídlová brána. Brána bude v krajní části stávajícího plotu doplněna o nové prvky pletiva, napínacích a nosných drátů, sloupků, vzpěr aj. příslušenství v nezbytně nutném rozsahu. Plotové prvky provedení Zn + PVC, barva zelená.			
Důvod změny:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Jan Hornych		 EVČ s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Přemysl Pěknice		Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí ? IČ: 62550985 • DIČ: CZ90627037L Stavební a inženýrská kancelář	
Autorský dozor projektanta stavby			
Jméno: Ing. Kamil Kocmánek	 Domia art s.r.o. 	

Investor:	
Jméno: Miroslav Táborský Armádní Servisní, p. o.
Jméno: Ing. Karel Zajíček	<i>Zajíček</i> Armádní Servisní, p. o.
Správce nemovitého majetku, PS 0228	
Jméno: Bc. Tibor Hrdlovcis Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Přílohy:	
- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 10	
REKAPITULACE CENY:	
Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání	
Cena změny: 12.570,80 Kč	
Rozdíl ceny navrženého řešení: + 12.570,80 Kč	
(uvedené částky jsou bez DPH)	
Výsledná cena změny bez DPH:	12.570,80 Kč
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> ARMÁDNÍ SERVISNÍ VÝKONOVÁ ORGANIZACE Podobanská 1000/100 Praha 1 1000000000
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 11	
Název akce: „Boletice – Podvoří – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Rozšíření zemnicí soustavy pod úložištěm zásobníků LPG na SO 02 Jidelna			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnosta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 20. 12. 2016	
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 11 vč. příloh	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 11	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 11	
Popis stávajícího stavu			
Byla provedena zemnicí soustava dle předpisu části elektro projektové dokumentace. Revizní technik zhotovitele pro elektrická zařízení provedl měření zemního odporu zemnicí soustavy propanového hospodářství. Zjištěný zemní odpor vykazoval hodnoty 15Ω. Požadovaný zemní odpor pro zemnicí soustavu propanového hospodářství je stanoven mezní hodnotou do 10Ω.			
Projektové řešení			
Zpracovaná PD zemnicí soustavu řeší vedením pod zásobníky skrze betonové patky.			
Navrhované řešení			
Objednatel byl navržen úprava rozšíření zemnicí soustavy paprskovitě ve 4 rozích pomocí zemnicí ZN pásoviny a na koncích doplnění 4 ks zemnicích tyčí.			
Důvod změny:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Jan Hornych		 EVČ s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Přemysl Pěknice		Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí 2 IČ: 62550985 • DIČ: CZ5906270370  Stavební a inženýrská kancelář	
Autorský dozor projektanta stavby			
Jméno: Ing. Kamil Kocmánek	 Domia art s.r.o. 	

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p. o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p. o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovičs

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy:

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 11

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (~~vyseoutěžena~~): nebylo součástí zadání

Cena změny: 17.963,- Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 17.963,- Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH:


17.963,- Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:


ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podlažská 133/11 130 00 Praha 6
IČO: 60430600

Datum: